

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 45/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná“

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

názov : **Obec Oravská Lesná**
Sídlo : Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
zastúpený : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
IČO : 00314722
DIČ : 2020561774
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK07 5600 0000 0041 03160005
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo : Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
zastúpený : Anton Obšivan, konateľ
IČO : 36418633
DIČ : 2021851953
IČ DPH : SK20201851953
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK59 0200 0000 0020 5660 3555
Zapísaný v OR OS v Žiline, odd. sro, vl.č. 14956/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 45/2019 uzatvorenej dňa 30.10.2019 na stavebnú akciu „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná“, z dôvodov vzniku nových skutočností súvisiacich s realizáciou diela.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Bod 3.1. zmluvy sa dopĺňa o nasledovné znenie, ktorý znie:

Účastníci tejto zmluvy zhodne udávajú a konštatujú, že pri realizácii diela sa vyskytli nevhodné poveternostné podmienky nevyhovujúce na stavebné práce a technologické procesy v zmysle technickej dokumentácie stavby v mesiacoch január, február a marec.

Následne bola vyhlásená mimoriadna situácia vládou Slovenskej republiky dňa 11.03.2020 podľa zákona č. 42/1994 a opatrení, ktoré Slovenská vláda prijala v dňoch 09.03.2020, 12.03.2020 a 15.03.2020 prostredníctvom vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443, OLP/2567/2020 a OLP12595/2020 a týmito opatreniami bola doba na odovzdanie diela ovplyvnená.

Z vyššie uvedených dôvodov sa doba ukončenia diela opravuje, s tým že zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať do 4.11.2020.

Za Zhotoviteľa:

Teplička nad Váhom, dňa 14.10.2020

Za Objednávateľa:

Oravská Lesná, dňa 14.10.2020

.....
Unistav Teplička, s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

.....
Obec Oravská Lesná
Marek Majdiš, JUDr., PhD., starosta obce