

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 45/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná“

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

názov : **Obec Oravská Lesná**
Sídlo : Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
zastúpený : JUDr. Marek Majdiš, PhD., starosta obce
IČO : 00314722
DIČ : 2020561774
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK07 5600 0000 0041 03160005
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo : Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
zastúpený : Anton Obšivan, konateľ
IČO : 36418633
DIČ : 2021851953
IČ DPH : SK20201851953
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK59 0200 0000 0020 5660 3555
Zapísaný v OR OS v Žiline, odd. sro, vl.č. 14956/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. PREAMBULA

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 45/2019 (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvorenej dňa 30.10.2019 na stavebnú akciu „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti v obci Oravská Lesná“, z dôvodov vzniku nových skutočností súvisiacich s realizáciou diela.

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. Čl. XII. Zmluvy bod 12.3 dohodli, že sa Čl. III. bod 3.1. Zmluvy dopĺňa o nasledovné znenie :

„Účastníci tejto zmluvy zhodne udávajú a konštatujú, že pri realizácii diela vznikla dňa 09.10.2020 prekážka spočívajúca v existujúcom elektrickom vedení NN, ktoré prechádza cez prístavbu budovy Zdravotného strediska Oravská Lesná a ktorá bránila riadnemu pokračovaniu v realizácii stavebných prác. Vzhľadom k tomu, že celý proces trval napriek činnosti zo strany objednávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu prekládky vedenia cez žiadosť o vykonanie prekládky podanej v dostatočnom časovom predstihu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., neprimerane dlhú dobu, nebolo možné ďalej v prácach riadne pokračovať. Stavebné práce boli po realizácii preložky NN vedenia obnovené dňa 24.11.2020.

Z vyššie uvedených dôvodov sa doba ukončenia diela upravuje, s tým že zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať do 20.12.2020.“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch.

Za Zhotoviteľa:

Teplička nad Váhom, dňa 24.11.2020

Unistav Teplička, s.r.o.
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
3. DIČ: 2021851953
SK2021851953

Unistav Teplička, s.r.o.
Anton Obšivan, konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:

Oravská Lesná, dňa 24.11.2020

Obec Oravská Lesná
Marek Majdiš, JUDr., PhD., starosta obce