

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,  
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o  
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
zo dňa 10.02.2021 medzi

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.OBJEDNÁVATEĽ: Obec Oravská Lesná  
Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná

Štatutárny orgán: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0041 0316 0005  
IČO: 00314722  
DIČ: 2020561774  
Osoba oprávnená rokovať: JUDr. Marek Majdiš, PhD. – starosta obce

d ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: STEEL MOUNTING, s.r.o.

Zastúpená František Zicho - konateľ  
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK33 7500 0000 0040 3021 4331  
Sídlo: Dúbravská cesta 2, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04  
IČO : 50 291 157  
DIČ : 2120 268 942  
Identifikačné číslo pre DPH : SK2120 268 942  
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo: 111178/B  
Osoby oprávnené rokovať : František Zicho - konateľ  
Zástupca zhotoviteľa na stavbe : František Zicho - konateľ

d ďalej v texte len "zhotoviteľ"

„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej v texte len „zmluvné strany“

### **Článok I. PREDMET DODATKU**

1. Predmetom toho Dodatku je úprava práv a povinností Zmluvných účastníkov, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci plnenia tejto zmluvy – zhotovenie stavebných prác. Zmluva je uzatvorená na základe ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky na predmet: „Zberný dvor Oravská Lesná – stavebné práce“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k zákazke s nízkou hodnotou „Zberný dvor Oravská Lesná – stavebné práce“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. Po začatí prác a odstránení ornice a jestvujúcich návozov z plochy pre prípravu návozu kameniva sa zistilo skúškami pevnosti podlažia, že podlažie nie je vhodné. Po konzultácii a obhliadke miesta realizácie stavebných prác za prítomnosti dodávateľa stavebných prác, investora a stavebného dozoru a projektanta, sa došlo k záveru, že sú potrebné navyše práce a to, stabilizovanie zemín v podlaží. Uvedené zmeny vyvolali potrebu zmeny v rozpočte projektu (výkaz – výmer) . Na základe vyššie uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli v zmysle článku XIII, bod 3. uzavrieť tento dodatok.

### 3. Zmluvné stany sa dohodli na zmene článku IV. bod 1:

#### Text:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **153 020,00** EURO (slovom: **jednostopäťdesiattritisíc dvadsať** EURO a nula centov)  
DPH 20 % **30 604,00** EURO (slovom: **tridsaťtisícšesťdesiatštyri** EURO a nula centov)  
**Cena s DPH 183 624,00 EURO (slovom: stoosemdesiattritisícšesťdesiatdva** **desaťštyri** EURO a nula centov)

#### sa nahrádza textom:

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **167 124,69** EURO (slovom: **jednostošešťdesiat sedemtisíc** **stodvadsaťštyri** EURO a **šesťdesiatdeväť** centov)  
DPH 20 % **33 424,94** EURO (slovom: **tridsaťtritisícštyristodvadsaťštyri** EURO **deväťdesiatštyri** centov)  
**Cena s DPH 200 549,63** EURO (slovom: **dvesto tisíc päťstoštyridsaťdeväť** EURO **šesťdesiattri** centov)

4. Zmluvné strany sa dohodli, že **navýšenie ceny je zaznamenané v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii a Prílohe č. 2 Dodatku č. 2 - Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)**

## Článok II. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

V Oravskj Lesnej, dňa **22 .08. 2022**

V Oravskej Lesnej, dňa **22 .08. 2022**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Marek Majdíš, PhD. – starosta obce

**Steel Mounting s.r.o.**  
IČO: 50291157, IČDPH: SK2120268942

František Zicho - konateľ

Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č. 1:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii

Príloha č.2 k Dodatku č. 1:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel  
(nosič CD, DVD a pod.)

